

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA EM ÁREA PÚBLICA



ENDEREÇO: PRAÇA PANAMERICANA - ALTO DE PINHEIROS - SÃO PAULO - SP

ITEM	SERVIÇOS	VALOR CONTRATUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	86.170,27	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			21.542,57	21.542,57	21.542,57	21.542,57	86.170,27
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	336.274,76	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			336.274,76	0,00	0,00	0,00	336.274,76
3	QUADRA	109.237,11	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
			0,00	43.694,84	54.618,56	10.923,71	109.237,11
4	RECUPERAÇÃO DE ORLAS	166.475,71	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
			0,00	33.295,14	116.533,00	16.647,57	166.475,71
5	CALÇADAS E PASSEIOS	578.631,72	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	100,00%
			57.863,17	405.042,20	115.726,34	0,00	578.631,72
6	DRENAGEM	30.813,60	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	30.813,60	30.813,60
7	ACESSIBILIDADE	4.048,04	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
			0,00	809,61	3.238,43	0,00	4.048,04
8	PAISAGISMO	131.949,91	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	131.949,91	131.949,91
9	PROJETO	5.333,14	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	5.333,14	5.333,14
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53.473,67	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			13.368,42	13.368,42	13.368,42	13.368,42	53.473,67
	TOTAL	1.502.407,93	429.048,92	517.752,78	325.027,31	230.578,92	1.502.407,93